

II. 事業評価個表

番号	措 置 名	交 付 金 事 業 名		
1	共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措	町道井坂細田線法面保護工事		
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		鏡野町		
交付金事業実施場所	鏡野町奥津川西地内			
交付金事業の概要	<p>現在の状況は、鏡野町奥津川西地内の法面からの落石(大きなものは直径50cm程度)が1ヵ月に1回程度あり、住民及び多くの観光客の安全確保ができていません。そのため、法面保護工事を行い安全確保に努めます。</p> <p>【法面保護工事】 L=40.0m W=6.0m 落石防護ネット工 L=15.0m 簡易フェンス工 L=40.0m ロープ掛工 L=1箇所</p>			
総事業費(円)	17,744,400	交付金充当額(円)		9,000,000
		うち文部科学省分		
		うち経済産業省分		9,000,000
交付金事業の成果目標	<p>本事業による落石等の危険箇所への対策により、災害及び交通事故の発生を未然に防止することができます。当町の住民及び多くの観光客の安全を確保することで、電源立地地域である当町の町道の通行の安全性を確保することが目標です。</p> <p>上記のことから、地域社会の発展による地域住民の福祉の向上、電力施設の設置・運転への理解に大きく寄与することが期待できます。</p>			
交付金事業の成果指標	<p>上記、成果目標を達成するために、法面保護工事を行いません。定量的な成果指数として、現場からの落石(大きなものは直径50cm程度)が1ヵ月に1回程度ありましたが、工事完了後は落石をゼロと設定します。</p>			
交付金事業の成果及び評価	<p>本事業を実施し、落石等の危険箇所への法面保護工事対策により災害及び交通事故の発生を未然に防止し、通行の安全性を確保することができました。</p> <p>なお、定量的な指標として本年度の法面保護工事現場からの落石(大きなものは直径50cm程度)が1ヵ月に1回程度ありましたが、工事完了後は落石が無く、これは電源立地地域である当町の住民及び多くの観光客の安全確保に大きく寄与することができました。</p>			
交付金事業の実施に伴い締結された売買、貸借、請負その他の契約				
	契約の目的	契約の方法	契約の相手方	契約金額(円)
	法面保護工事の請負	指名競争入札	中国防災工業(株)	17,744,400
成果及び評価に係る第三者機関の活用の有無				
特に無し				
交付金事業の成果の再評価を行う場合の予定年度			無し	

- (注) ① 事業ごとに作成すること。
② 番号の欄には、事業評価総括表における番号欄に対応した数を記入すること。
③ 交付金事業の成果目標の欄は、発電用施設周辺地域整備法第1条(目的)を踏まえて具体的に記載すること。
④ 交付金事業の成果指標の欄は、成果目標を踏まえて定量的な指標を記載すること。
⑤ 交付金事業の成果及び評価の欄は、進捗度、利用量並びに効果等をできる限り数値を用いて記載すること。
⑥ 交付金事業の契約の概要の欄は、契約件数が二つ以上の場合には必要に応じ欄を設けること。
⑦ 成果及び評価に係る第三者機関等を活用の有無の欄については、第三者機関等を活用した場合にあっては、その名称及び構成員等を記載すること