

事業番号	事務事業名	津のう谷線改良事業費	所管課名	建設課	令和 3 年度課長名	岩佐 誠己
03812	政策名	2 地域経済を支える里づくり	係名	農林土木係	担当者・シート作成者	小林 伸弘
	施策名	22 林業の振興	根拠法令等			

1. 事務事業の概要

①事業期間	②今年度の事業内容(具体的な内容、事務概要等を簡潔に記載する)	③開始したきっかけ(いつ頃、どんな経緯で)
<input type="checkbox"/> 単年度繰返し <input checked="" type="checkbox"/> 期間限定複数年度 (2 年度~ 3 年度) <input type="checkbox"/> 単年度のみ	国庫補助の対象とならないものについて、県補助(小規模林道整備事業)により工事をおこなうもの。 事務 ①補助金申請 ②設計審査 ③実績報告 ④補助金請求 工事 ①測量設計積算 ②工事発注 ③施工管理 ④竣工検査 ⑤その他(地元調整)	森林施業に不可欠な道路であり、県道久世中和線と県道裡西湯原線の連絡道としても利用されていることから、改良をおこない安全で円滑な通行を確保するもの。

2. 事務事業の対象・意図・活動・成果指標

①対象(誰、何を対象にしているのか)	④対象指標	単位	区分	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 年度
ア 林道津のう谷線	ア 利用区域面積	ha	見込 実績		88 88	88 88		
イ	イ 林道延長	m	見込 実績		1,714 1,714	1,714 1,714		
ウ	ウ		見込 実績					

②意図(対象をどのような状態にしたいのか)	⑤成果指標(意図の達成度)	単位	区分	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 年度
ア 森林施業の利用向上	ア 改良延長	m	目標 実績 達成率		59 59 100.0%	40 9 22.5%		#DIV/0!
イ	イ		目標 実績 達成率					
ウ	ウ		目標 実績 達成率					

③主な活動内容	⑥活動指標	単位	区分	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 年度
ア 施工管理	ア 施工管理	式	目標 実績 達成率		1 1 100.0%	1 1 100.0%		#DIV/0!
イ 補助事務	イ 補助事務	件	目標 実績 達成率		1 1 100.0%	1 1 100.0%		#DIV/0!
ウ 地元調整	ウ 地元調整	回	目標 実績 達成率		1 1 100.0%	1 1 100.0%		#DIV/0!

3. 事務事業の予算・コスト概要

予算科目	会計 01		款 06		項 02		目 02		予算上の事業名					事業番号	
	一般会計		農林水産業費		林業費		林業振興費		津のう谷線改良事業費						
予算(千円)	1 年度実績	2 年度実績	3 年度実績	4 年度見込	5 年度見込	前年比	決算(千円)	1 年度実績	2 年度実績	3 年度実績	4 年度見込	5 年度見込	前年比		
国庫支出金							国庫支出金								
県支出金		3,600	452			-3,148	県支出金		3,600	452			-3,148		
町債		9,100	1,200			-7,900	町債		9,700	1,200			-8,500		
その他特財							その他特財								
一般財源		2,557	383			-2,174	一般財源		1,627	339			-1,288		
合計		15,257	2,035			-13,222	合計(A)		14,927	1,991			-12,936		
財源名称	小規模林道整備事業費補助金						従事正職員人数		1	1					
	辺地債						延べ業務事務時間		50	50					
							人件費計(千円)(B)		167	168			0		
	最終予算額		2,035 千円		予算執行率		97.8%		トータルコスト(A+B)		15,094	2,159		-12,936	
主な支出事業内容(予算)	委託料					517 千円		主な支出事業内容(決算)	委託料					484 千円	
	工事請負費					1,518 千円			工事請負費					1,507 千円	