

II.事業評価個表(令和4年度)

番号	措 置 名	交 付 金 事 業 名			
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	奥津温泉星の里キャンプビレッジ改修事業			
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		鏡野町			
交付金事業実施場所	鏡野町奥津川西				
交付金事業の概要	<p>奥津温泉星の里キャンプビレッジでは、土地に傾斜がありテントを設営しやすくするため、及び利用者毎にテント設営場所を指定するため、テント設営する14箇所にて台座を設け丸太で囲うことにより、テントサイト区画を設けています。</p> <p>近年、区画の丸太が経年劣化により腐食しています。丸太内部まで腐食が進行し、木片が容易に剥がれるような状態になっています。このままの状態であると、腐食した丸太により、区画の安定性が保たれず区画自体が崩れてしまう可能性があります。また、腐食した丸太上に利用者が乗り怪我をする可能性もあり、利用者にとって安全でない状態です。</p> <p>そのため、本交付金を活用しテントサイトを改修し、利用客が安全・快適なキャンプを行うための環境づくりを図ります。また、現状の区画は全面丸太で施工しておりますが、本改修では側面をコンクリート擁壁で施工することにより、腐食を防ぎ耐久性を保ちます。</p>				
交付金事業に関する市町村の主要政策・施策とその目標	<p>交付金事業に関する主要政策・施策 鏡野町第2次総合計画(平成28年度～令和7年度) 2地域経済を支える里づくり 2-5 観光の振興</p> <ul style="list-style-type: none"> ・観光客が安全・快適な観光を行うための環境づくりを行います。 ・各種観光施設の体制整備や修繕に努め、宿泊施設との連携を強化する中で、宿泊客の増加を目指します。 				
事業開始年度	令和4年度		事業終了(予定)年度		令和4年度
事業期間の設定理由					
交付金事業の概要成果及び目標成果実績	成果目標	成果指標		単位	評価年度 令和5年度
	改修工事以前年間利用者数の維持 (令和元年度年間1,280人) ※令和2年度及び令和3年度は休業のため年間0人	令和5年4月から令和6年3月まで1年間の利用者数	成果実績	人	
			目標値	人	1,280
			達成度	%	
	評価年度の設定理由				
事業実施年度に工事を行うため、翌年度に評価を実施します。					

交付金事業の概要成果 及び目標成果実績	交付金事業の定性的な成果及び評価等					
	評価に係る第三者機関の活用の有無					
	無					
交付金事業の活動指標 及び活動実績	活動指標		単位	令和4年度	年度	年度
	テントサイト14箇所		活動実績	箇所	14	
			活動見込	箇所	14	
			達成度	%	100	
交付金事業の総事業費等	令和4年度	年度		年度	備考	
総事業費(円)	11,567,600					
交付金充当額(円)	9,103,000					
うち文部科学省分	-					
うち経済産業省分	9,103,000					
交付金事業の契約の概要						
契約の目的		契約の方法		契約の相手方		契約金額(円)
工事の請負		指名競争入札		中国防災工業 株式会社		11,567,600
交付金事業の担当課室	鏡野町産業観光課					
交付金事業の評価課室	鏡野町産業観光課					