

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和06年09月11日

計画の名称	鏡野町多目的公園整備計画													
計画の期間	令和02年度～令和05年度（4年間）										重点配分対象の該当			
交付対象	鏡野町													
計画の目標	町民アンケートにおいて地域住民から要望の多い公園整備に対応するため多目的公園を整備するもの。 本事業において多目的に利用できる広場や、総合遊具の設置はもとより、健康づくりを推進する本町として健康遊具も備えた幅広い年齢層に親しまれる都市公園を整備することによって住民の多様な活動の拠点、憩いの場を提供する。													
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）		470	A	470	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / （A＋B＋C＋D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R2		R5
1	1人当り都市公園面積の増加（0㎡/人→9.5㎡/人）			
	1人当り都市公園面積	0㎡/人	㎡/人	9㎡/人

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	鏡野町	直接	鏡野町	-	-	鏡野町多目的公園	芝広場、駐車場、総合遊具整備等	鏡野町	■	■	■	■		470	R 3 予定	未策定	
												小計						470		
											合計						470			

事 後 評 価

○ 事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

本事業を担当する生涯学習課で評価を実施

事後評価の実施時期

令和 6 年度

公表の方法

鏡野町のホームページに掲載

○ 事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

鏡野町多目的公園整備計画に基づき芝広場、駐車場、総合遊具等の公園施設整備を行うことで住民の多様な活動、憩いの場を提供することができた。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○ 特記事項（今後の方針等）

公園施設長寿命化計画を策定し公園施設の改修、更新を行い安全で幅広い世代の方が利用できる公園づくりを推進する。

○ 目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1			
	最 終 目標値	9m 2 /人	整備の必要性を検討した上で着手できる施設について新設整備を行い整備箇所については目標に達しているが面積実績値としては目標値より低くなっている。
	最 終 実績値	5m 2 /人	